

A
工
区

B
工
区

屋
上
庇

作業条件・施工上の留意事項

作業員の動線

ホテル用エレベーターで4階まで移動し、4階から屋上までは階段を使用する。

資材の搬出入

原則、作業員動線と同じ経路を使用する。状況によりレッカーでの搬出入も可能とし、事前にホテル側と協議する。

足場設置・解体

客室前での作業となるため、作業時間は原則**10：00～15：00**とする。

東側高所作業

ホテル・レストラン出入口上部での作業となるため、作業日時等をホテル側と十分に協議する。

歩道に高所作業車を設置するため、**道路使用許可を取得すること。**

西側高所作業


ホテル駐車場を使用するため、使用範囲及び作業日時をホテル側と十分に協議する。

騒音・振動作業

下階に宿泊客がいるため、騒音・振動を伴う作業は原則**10：00～15：00**の間とする。

ホテル営業への配慮

営業中のホテルであることを十分考慮し、宿泊客・利用者の安全及び営業への影響に配慮して施工する。



- =A工区（西面）屋上防水区画
A工区 約469㎡（平場、立上り）
- =B工区（東面）屋上防水区画
B工区 約420㎡（平場、立上り）
- =庇 ウレタン塗膜防水区画
庇部分 約210㎡

※庇作業時の安全確保
記載の通り足場設置、高所作業車を使用
記載ない箇所は親綱で安全確保を行う。



B工区 庇
小会議室屋上



機械基礎
天端50mmまで
防水
金具部は不要



ハト小屋天端
ウレタン塗膜塗り



機械基礎
天端50mmまで
防水
金具部は不要




爆裂部
浮き部撤去
鉄筋保護
モルタル補修不要



A工区 B工区
既設防水浮き部
浮き部15箇所程度有
カットの上増し張り

足場設置・高所作業車計画
北側立面図



作業条件・施工上の留意事項

作業員の動線・資材の搬出入

仮設足場より行う

足場設置・解体

作業時間は原則**10：00～15：00**とする。

プライバシー配慮


作業は8：00～17：00に行う為、工事範囲前の客室へ宿泊されるお客様へはホテル側から宿泊客へ了承を得た上宿泊して頂く。

騒音・振動作業

下階にレストラン・同じ階に客室があるため、騒音・振動を伴う作業はホテル側と協議の上行う。

ホテル営業への配慮

営業中のホテルであることを十分考慮し、宿泊客・利用者の安全及び営業への影響に配慮して施工する。



小会議室屋上防水



工事範囲



ウッドデッキ
既存のまま

立上り部防水




既設防水浮き部

浮き部有

カットの上増し張り

足場設置計画
南側立面図



南側昇降用足場
メッシュシート
出入口立ち入り禁
止措置 24m²